

PROGR. ASSOLUTO: N° 5337087 DEL 23/12/21

PROGR. RELATIVO: N° 17833/21

Regione
Abruzzo



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPE015/147

del 17/12/2021

Dipartimento: Infrastrutture e Trasporti

Servizio: Genio Civile Regionale di Pescara

Ufficio: Tecnico

OGGETTO: DPCM 27.02.2019 – Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade di gennaio 2017 – OCDPC 441/2017. “Intervento a tutela della pubblica incolumità con tecniche di ingegneria naturalistica per l’eliminazione delle condizioni di pericolo sul Fiume Pescara mediante sistemazione idraulica in corrispondenza e a monte del Ponte di Villanova sulla S.S. 81 nei Comuni di Cepagatti (PE) e di Chieti” - IMPORTO FINANZIAMENTO: Euro 290.000,00.

Approvazione Perizia di Variante e Suppletivae e trasformazione in impegno di spesa della prenotazione effettuata con Determina DPE015/118 del 24/11/2021

CUP: C33H20000120001

CIG: 84542560C2 (rif. procedura esecuzione lavori)

SmartCIG: Z3E2F337BC (rif. procedura affidamento servizi tecnici esterni)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- il 20 gennaio 2017 è stata emanata la Delibera del Consiglio dei Ministri recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza per il sisma 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
- il 21 marzo 2017 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, le risorse finanziarie stanziata al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
- la Delibera di Giunta regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade mese di gennaio 2017 (OCDPC 441 del 21/03/2017). DPCM 27/02/2019. Attuazione”, individua la “SMEA”, istituita con DGR 316/2018 e integrata con DGR 554/2018, il soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27/02/2019;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 11 novembre 2019 individua quale soggetto attuatore SMEA, l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla contabilità speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);
- con Decreto n. 1 del 20/04/2020 il Commissario Delegato-Presidente della Regione Abruzzo, nominato con la OCDPC 441/2017, ha ritenuto di individuare gli Enti Locali quali Soggetti attuatori degli Interventi, attesa la puntuale conoscenza delle problematiche e la dichiarata capacità operativa in anche in relazione alle tempistiche del DPCM 27/02/2019, e di demandare, in aderenza alle DGR n. 150/2019 e DGR n.671/2019, l'adozione di tutti gli atti monocratici relativamente alla gestione delle procedure di competenza della Regione Abruzzo relativamente al Piano degli Investimenti Il Ann. (2020) di cui al DPCM 27/02/2019 alla Struttura di Missione per il Superamento Emergenze di Protezione Civile Regionali (SMEA);

– con Convenzione del 11/06/2020 stipulata tra Il Commissario Delegato OCDPC del 21 marzo 2017, n. 441, Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio e il Dirigente regionale del Servizio Genio Civile Pescara-DPE015 Ing. Vittorio Di Biase, è stato individuato il Servizio Genio Civile di Pescara quale Soggetto attuatore degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti II annualità 2020 della Regione Abruzzo in conformità a quanto previsto dal DPCM 27/02/2019;

– tra gli interventi di cui al punto precedente è ricompreso l'intervento a tutela della pubblica incolumità con tecniche di ingegneria naturalistica per l'eliminazione delle condizioni di pericolo sul Fiume Pescara mediante sistemazione idraulica in corrispondenza e a monte del Ponte di Villanova sulla S.S. 81 nei Comuni di Cepagatti (PE) e di Chieti di cui alla presente determinazione, per un importo complessivo di finanziamento pari a € 290.000,00 e per il quale è stato richiesto il C.U.P. C33H20000120001;

– la copertura finanziaria per l'intervento sopra richiamato è garantita sul **Capitolo di Spesa n. 152111-1** denominato "PIANO INVESTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI GENNAIO 2017 - DPCM 27.02.2019" del corrente Bilancio Regionale;

CONSIDERATO CHE:

– l'art. 23, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di omettere uno o entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo, salvaguardando la qualità della progettazione;

– pertanto, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare, si è ritenuto di omettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica e procedere alla redazione del solo progetto definitivo/esecutivo;

DATO ATTO che con Determinazione n. DPE015/39 del 29/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per le opere in oggetto, nonché il Quadro Economico che prevede che il finanziamento complessivo pari a € 290.000,00 sia comprensivo di un importo dei lavori pari a € 222.100,00 (di cui € 215.336,86 lavori a misura a base d'asta e € 6.763,14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e delle somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo di € 67.900,00);

DATO ATTO, che con Determinazione n. DPE015/54 del 12/11/2020 è stato aggiudicata ai sensi dell'art.32 co.5 del D.Lgs 50/2016 all'operatore economico **CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI MODENA** con sede legale in Via Malavolti 33, 41122 Modena (MO), P.IVA 00916510365, l'esecuzione dei lavori in oggetto a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno n.5 operatori economici, ai sensi dell'art. 1 co.2 lett.b del D.Lgs. 76/2020 ed in linea con l'art.1 co.2 lett.b della L. 120/2020, con criterio di aggiudicazione pari a quello del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co.9-bis e dell'art. 95 co.3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i. e dell'art. 1 co.3 del D.Lgs. 76/2020;

DATO ATTO che con Determina DPE 015/ 69 del 25/11/2020 (ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/16) il servizio per lo svolgimento delle prestazioni professionali di Coordinatore per l'esecuzione dei lavori "CSE" (art. 89 lett. f, art. 92 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e di Contabilità e assistenza dei lavori "Assistenza alla D.LL." (art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), relativo all'intervento in oggetto, all'Ing. **STEFANO FERRARI** (C.F. FRRSFN83T26E243Z, P.IVA 02279710699), nato a Guardiagrele (CH), il 26/12/1983, ivi residente in Via della Penna n. 4/C, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Chieti al n. 2084;

VISTO che con la Determina DPE015/69 del 25/11/2020 sono state impegnate le somme a favore di creditori certi sul Capitolo di Spesa n. 152111-I denominato "PIANO INVESTIMENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI AGLI ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI GENNAIO 2017 - DPCM 27.02.2019":

DATO ATTO che l'impresa appaltatrice come da capitolato, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità, previo l'assenso del Direttore dei Lavori e in contraddittorio con l'Ufficio Direzione Lavori, ha provveduto ad effettuare i rilievi topografici necessari per caratterizzare l'andamento del corso d'acqua prima dei lavori.

CONSIDERATO che da tale rilievo e a seguito al picchettamento in sede di consegna dei lavori sono state rilevate ulteriori criticità non precedentemente esistenti oltre a significative differenze dell'alveo fluviale a causa di nuovi apporti lapidei verificatisi nell'arco temporale che è intercorso dalla data di stesura del progetto esecutivo ed il reale inizio dei lavori.

CONSIDERATO altresì che durante le operazioni di scavo per la riprofilatura dell'alveo è stata accertata la necessità di estendere le escavazioni del tratto a monte dell'attraversamento della strada Provinciale a causa di una comprovata presenza ad grande banco di brecce che altera pericolosamente l'andamento dei meandri fluviali ed è verosimile causa

di aggravamento dell'erosione a valle dell'attraversamento stradale della viabilità Provinciale dove è presente ed aggravata un severa erosione in destra idraulica.

CONSIDERATO Inoltre che le circostanze sopra descritte imprevedibili in sede di progettazione esecutiva a causa della rapida trasformazione dell'ambiente fluviale e meglio dettagliate nella relazione di accompagnamento alla perizia costituiscono motivo per la redazione di una Perizia di Variante Tecnica Suppletiva e migliorativa senza aumento di spesa rispetto al finanziamento concesso necessaria ed indispensabile per dare completezza e funzionalità ai lavori in essere.

VISTA la determinazione DPE015/117 del 24/11/2021 con la quale si prenotava l'impegno di € 63.073,22 sul Capitolo di Spesa n. 152111/1, e su entrata correlata n. 43111/1 per far fronte alle spese necessarie alla realizzazione dei lavori suppletivi e di variante sopradescritti e ad ogni altra costo necessario alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

TENUTO CONTO che risulta necessario procedere alle operazioni contabili di accertamento della complessiva somma di € 63.073,22 sul correlato Capitolo di Entrata n. 43111/1 del corrente Bilancio regionale - di cui lo scrivente Servizio risulta essere Responsabile del Centro di Costo unitamente agli tre Servizi del Genio Civile regionale di Chieti, Teramo e L'Aquila - sulla base della richiamata Convenzione dell'08/09/2021;

STABILITO di dare mandato al Servizio DPB006 - Servizio Entrate regionale affinché proceda alle operazioni contabili di accertamento della somma di € 63.073,22 sul Capitolo di Entrata n. 43111/1 Codice Piano dei Conti n. 4.02.01.01.000 del corrente Bilancio regionale;

RITENUTO di poter tramutare la prenotazione disposta con determinazione DPE015/118 del 24/11/202 sul Capitolo di spesa n. 152111/1 la somma di € 63.073,22 in impegno come di seguito indicato:

<u>CREDITORE</u>	<u>IMPORTO</u>
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI MODENA (Lavori a misura compresi Oneri Sicurezza e i.v.a.)	€ 59.136,24
ING. STEFANO FERRARI (Servizi Tecnici compresi contributi previdenziali EPAP 4% ed i.v.a.)	€ 2.739,54
INCENTIVI [Art.113 del D.lgs. 50/16] (omnicomprensivi) PER GRUPPO DI LAVORO INTERNO	€ 1.197,44
TOTALE	€ 63.073,22

VISTO:

- la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;
- in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della citata L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 76/2020;
- la L. 120/2020;
- le linee guida ANAC;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP." per le parti vigenti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Servizio del Genio Civile di Pescara in data 24/11/2021

ACCERTATO

- che l'importo aggiuntivo rispetto al contratto originario e al netto del ribasso offerto dall'appaltatore è pari a € 48.472,33, corrispondente al 27.59% dell'importo del contratto originario di € 175.628,15;
- che l'importo aggiuntivo per effetto della modifica del contratto è inferiore al 50% dell'importo di contratto originario conformemente all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- che l'impresa esecutrice ha accettato di eseguire maggiori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario dell'appalto;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare la perizia di variante e il relativo Q.E. e di poter autorizzare la modifica del contratto originario a favore dello stesso operatore economico CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI MODENA ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPEO15;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di APPROVARE la perizia Suppletiva e di variante redatta dal Servizio del Genio Civile di Pescara in data 24/11/2021 ed il relativo quadro economico che segue:

Quadro Economico Perizia di variante e suppletiva						
Capo A) Lavori a Misura						
Lavori a base d'appalto di cui :			€	281.971,99		
a) Oneri per la sicurezza (non soggetti al ribasso)			€	13.812,44		
b) Importo da assoggettare ribasso			€	268.159,55		
a detrarre il ribasso offerto dall'imprtesa		21,581%	€	57.871,51		
restano netti			€	210.288,04		
a sommare oneri sicurezza			€	13.812,44		
Importo di contratto			€	224.100,48	€	224.100,48
Capo B) Somme a disposizione						
Per imprevisti e accantonamenti (iva compresa)						
Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e Assistenza alla			€	8.459,16		
Incentivo funzioni tecniche ex art. 113, D.Lgs. 50/2016 (2%)	0,02		€	5.639,44		
I.V.A. sui lavori	0,22		€	49.302,11		
contributi previdenziali (4% di e)	0,04		€	338,37		
I.V.A.su spese tecniche 22%*(d + e)	0,22		€	1.935,46		
contributo ANAC			€	225,00		
sommano			€	65.899,53	€	65.899,53
			Importo Totale Perizia	€	290.000,00	

3. **DI PROCEDERE** alle operazioni contabili di accertamento della somma complessiva di € 63.073,22 per l'intervento a tutela della pubblica incolumità per la sistemazione idraulica del Fiume Pescara – CUP C33H20000120001 , sul capitolo di Entrata n. 43111.1 Codice Piano dei Conti n. 4.02.01.01.000 “Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali” del bilancio corrente, autorizzando il DPE006-Servizio Entrate della Regione Abruzzo alla relativa registrazione;
4. **DI TRAMUTARE** la prenotazione disposta con determinazione DPE015/117 del 24/11/202 sul Capitolo di spesa n. 152111/1, in **impegno** come di seguito indicato:


<u>CREDITORE</u>	<u>IMPORTO</u>
CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI MODENA (Lavori a misura compresi Oneri Sicurezza e i.v.a.)	€ 59.136,24
ING. STEFANO FERRARI (Servizi Tecnici compresi contributi previdenziali EPAP 4% ed i.v.a.)	€ 2.739,54
INCENTIVI [Art.113 del D.lgs. 50/16] (omnicomprensivi) PER GRUPPO DI LAVORO INTERNO	€ 1.197,44
TOTALE	€ 63.073,22

5. **DI DARE ATTO** inoltre che la spesa complessiva di € 63.073,22 è ricompresa nell'importo del finanziamento di € 290.000,00 e trova la necessaria copertura sul **Capitolo di Spesa n. 152111-I** denominato “Piano investimenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici gennaio 2017 - DPCM 27.02.2019” del corrente Bilancio Regionale;
6. **DI PROCEDERE** alle operazioni contabili di accertamento della somma complessiva di € 63.073,22 per l'intervento a tutela della pubblica incolumità per la sistemazione idraulica del Fiume Pescara – CUP C33H20000120001 , sul capitolo di Entrata n. 43111.1 Codice Piano dei Conti n. 4.02.01.01.000 “Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali” del bilancio corrente, autorizzando il DPE006-Servizio Entrate della Regione Abruzzo alla relativa registrazione;
7. **DI DARE ATTO** che l'erogazione dei pagamenti avverrà secondo il cronoprogramma finanziario dei lavori allegato alla presente determinazione;
8. **DI DARE ATTO** altresì che lavori in oggetto sono a tutela della pubblica incolumità, per cui la Stazione Appaltante si potrà avvalere della possibilità di consegnare i lavori medesimi in via d'urgenza, e nel caso i necessari servizi tecnici esterni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 co.8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 8 co.1 lett.a) della L. 120/2020;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Bilancio e Ragioneria-DPBO14 della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza;
10. **DI NON INVIARE** la presente Determinazione all'esame della Commissione di Controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della L. 15.05.1997, n. 127;
11. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lg. 22/06/2012, n. 83 convertito con L. 07/08/2012, n. 134.

L'estensore
[Arch. Alfredo Ghiantella]



Il Dirigente del Servizio
[Ing. Vittorio Di Biase]



Il Responsabile dell'Ufficio e R.U.P.
[Ing. Francesco Campitiello]

