



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPEO15/107

del 10/11/2021

Dipartimento: Infrastrutture e Trasporti

Servizio: Genio Civile Regionale di Pescara

Ufficio: Tecnico

OGGETTO: L.R. n. 17/1974 Art. 2. Realizzazione di opere di protezione spondale da progressiva erosione della carreggiata stradale in destra idraulica dal Fiume Fino in Località Ferretti nel Comune di Collecorvino (PE).

Approvazione Perizia Suppletiva e di Variante Migliorativa ed impegno di spesa.

Importo Assegnato: Euro 200.000,00.

CUP: 73H20000260002

CIG: 84057704D7 (rif. procedura affidamento lavori)

Smart CIG: Z042DFB061 (rif. procedura affidamento servizi tecnici esterni)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con nota prot.n. RA/0098115/20 del 09/04/2020 del Servizio Difesa Idraulica, Idrogeologica e della Costa – DPEO13, si è autorizzato il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara – DPEO15, acquisito il nulla osta del Direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti-DPE, ad intervenire in merito alla progressiva erosione della carreggiata stradale a motivo del fluire torrentizio del Fiume Fino in località Ferretti di Collecorvino (PE), ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. n. 17/1974., con un limite complessivo di spesa di € 200.000,00;
- nella nota medesima è stato altresì precisato che tale impegno di spesa dovrà essere disposto sul capitolo n. 152108.2/S del corrente bilancio regionale e che, a tal fine, la somma autorizzata sul capitolo di spesa n. 152108.2 è stata accertata, tra l'altro, con Determinazione Dirigenziale n. DPC 017/081 del 07/02/2020;
- con la citata nota, il Dirigente del Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara-DPEO15 è stato quindi autorizzato a predisporre sia il provvedimento dirigenziale di impegno di spesa e sia i successivi atti dirigenziali di liquidazione e pagamento delle relative somme;

DATO ATTO CHE:

- il RUP ha attribuito per la procedura di affidamento dei lavori il CIG: 84057704D7 e per l'affidamento ad un professionista esterno dei servizi tecnici citati lo Smart CIG: Z042DFB061;
- con Determinazione n.DPEO15/38 del 24/09/2020 i servizi di ingegneria e architettura in argomento, ovvero il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) sono stati affidati ex art. 32, co.5 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del D.Lgs 76/2020 al Dott. Geol. Fabio Ferrari (C.F. FRRFBA87A21E2430, P.IVA 02613320692), nato a Guardiagrele (CH), il 21/01/1987, ivi residente/domiciliato in Via della Penna n. 4/C, iscritto all'Ordine dei Geologi Regione Abruzzo al n. 611;
- con DPEO15/17 dell' 8 marzo 2021 i lavori sono stati affidati, a seguito di gara esperita il 20/11/2020 all' Operatore Economico De Luca Domenico con sede legale in Via Delle Mimose n.24, 67069 Tagliacozzo (AQ), P.IVA 01314990662, C.F. DLCDNC64E13LO25H, secondo l'offerta di cui sopra ovvero per un importo netto dei lavori a misura pari ad € 110.267,76, corrispondente ad un ribasso del 21,170% sull'importo dei lavori a misura a base d'asta;

VISTA la Determina **DPE015/63** del **20/11/2020** con la quale sono state impegnate le somme a favore dei creditori certi sul capitolo di spesa **n. 152108.2/S** del corrente bilancio regionale, a seguito di accertamento con Determinazione Dirigenziale n.DPC017/81 del 07/02/2020 sul capitolo di spesa n. 152108.2, le somme: secondo lo schema che segue :

<u>Creditore</u>	<u>Importo</u>	<u>Impegno</u>
De Luca Domenico	€ 146.185,01	5228/2020
Dott. Geol. Fabio Ferrari	€ 5.138,64	5229/2020
Incentivi (Art.113 del D.lgs. 50/16) per gruppo di lavoro interno	€ 2.988,73	5230/2020
Contributo ANAC	€ 30,00	5231/2020
TOTALE	€ 154.342,38	

DATO ATTO che l'impresa appaltatrice come da capitolato, a propria cura e spese e sotto la propria diretta responsabilità, previo l'assenso del Direttore dei Lavori e in contraddittorio con l'Ufficio Direzione Lavori, ha provveduto ad effettuare i rilievi topografici necessari per caratterizzare l'andamento del corso d'acqua prima dei lavori.

CONSIDERATO che da tale rilievo e a seguito al picchettamento in sede di consegna dei lavori sono state rilevate ulteriori criticità non precedentemente esistenti oltre a significative differenze dell'alveo fluviale a causa di nuovi apporti lapidei verificatisi nell'arco temporale che è intercorso dalla data di stesura del progetto originale ed il reale inizio dei lavori.

CONSIDERATO altresì che durante le operazioni di scavo per la riprofilatura dell'alveo è emersa una scogliera in sponda destra completamente interrata dagli apporti fluviali, e a monte della zona di intervento si è verificata l'esistenza di un grande banco di brecce che altera pericolosamente l'andamento dei meandri fluviali ed è verosimile causa di aggravamento dell'erosione a valle dove è concentrato l'intervento principale.

CONSIDERATO Inoltre che le circostanze sopra descritte e meglio dettagliate nella relazione di progetto costituiscono motivo per la redazione di una Perizia di Variante Tecnica Suppletiva e Migliorativa per cui è stata chiesta l'autorizzazione al Servizio Difesa del Suolo con nota 373162 del 21/09/2021.

VISTA l'autorizzazione del Servizio Difesa del Suolo alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva e la disponibilità ad impegnare le somme non precedentemente impegnate per un importo di € 45.657,62

VISTA la Perizia di Variante Suppletiva e Migliorativa redatta dal Servizio del Genio Civile in data 8/11/2021 come da Quadro Economico che segue :

	Lavori a base d'appalto				
	Lavori a base d'appalto di cui :			€	194.250,41
a	Oneri per la sicurezza diretta (non sogg			€	2.776,57
b	Oneri per la sicurezza diretta (non sogg			€	11.005,76
	Importo da assoggettare ribasso			€	180.468,08
	a detrarre il ribasso del		21,17%	€	38.205,09
c	Resta netto l'importo contrattuale			€	142.262,99
	A sommare Oneri Sicurezza diretta			€	2.776,57
	A sommare Oneri Sicurezza indiretta			€	11.005,76
	Totale Lavori			€	156.045,32
				€	156.045,32
	Somme a disposizione dell'Amminis				
d	Spese tecniche per sic. In fase di esecuzi			€	4.500,00
e	Inc. Funzioni Tecniche ex art. 113 d.lgs 5	2,0%		€	3.885,01
f	Contrib. Previdenziali 4% di e)	4,0%		€	180,00
g	I.V.A. sui lavori e sicurezza	22,0%		€	34.329,97
h	I.V.A. su e) + f)	22,0%		€	1.029,60
i	Imprevisti e arrotondamenti			€	0,10
l	ANAC			€	30,00
	Totale Somme in Amministrazione			€	43.954,68
				€	43.954,68
				€	200.000,00

ACCERTATO:

- ▣ che l'importo aggiuntivo rispetto al contratto originario e al netto del ribasso offerto dall'appaltatore è pari a 36.221,54, corrispondente al 30% dell'importo del contratto originario di € 119.823,78;
- ▣ che l'importo aggiuntivo per effetto della modifica del contratto è inferiore al 50% dell'importo di contratto originario conformemente all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- ▣ che l'impresa esecutrice ha accettato di eseguire maggiori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario dell'appalto;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare la perizia di variante e il relativo Q.E. e di poter autorizzare la modifica del contratto originario a favore dello stesso operatore economico De Luca Domenico ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover impegnare sul capitolo di spesa **152108.2** la somma complessiva di euro **€ 45.657,62** articolata come segue:

Creditore	Importo
De Luca Domenico	€ 44.190,28
Dott. Geol. Fabio Ferrari	€ 570,96
Incentivi [Art.113 del D.lgs. 50/16] per gruppo di lavoro interno	€ 896,38
TOTALE	€ 45.657,62

PRECISATO che i pagamenti verranno erogati secondo il cronoprogramma finanziario allegato alla presente

ACCERTATO che il cap. di spesa n. 152108.2 presenta la necessaria disponibilità nell'annualità 2021 per le ulteriori somme che si determinano per effetto dell'approvazione della perizia di variante suppletiva e migliorativa;

VISTA

- la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;
- in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della citata L.R. 77/99 che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 76/2020;
- la L. 120/2020;
- le linee guida ANAC;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP." per le parti vigenti a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Bilancio Regionale del Corrente esercizio Finanziario;

ATTESTATA la legittimità del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza di questo Servizio;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che tutte le premesse e considerazioni sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** la perizia di variante suppletiva e migliorativa redatta dal Servizio del genio Civile di Pescara in data 8/11/2021 e il seguente QE allegato alla stessa:

Lavori a base d'appalto					
	Lavori a base d'appalto di cui :			€ 194.250,41	
a	Oneri per la sicurezza diretta (non sogg			€ 2.776,57	
b	Oneri per la sicurezza diretta (non sogg			€ 11.005,76	
	Importo da assoggettare ribasso			€ 180.468,08	
	a detrarre il ribasso del		21,17%	€ 38.205,09	
c	Resta netto l'importo contrattuale			€ 142.262,99	
	A sommare Oneri Sicurezza diretta			€ 2.776,57	
	A sommare Oneri Sicurezza indiretta			€ 11.005,76	
	Totale Lavori			€ 156.045,32	€ 156.045,32
	Somme a disposizione dell'Amminis				
d	Spese tecniche per sic. In fase di esecuzi			€ 4.500,00	
e	Inc. Funzioni Tecniche ex art. 113 d.lgs 5	2,0%		€ 3.885,01	
f	Contrib. Previdenziali 4% di e)	4,0%		€ 180,00	
g	I.V.A. sui lavori e sicurezza	22,0%		€ 34.329,97	
h	I.V.A. su e) + f)	22,0%		€ 1.029,60	
i	Imprevisti e arrotondamenti			€ 0,10	
l	ANAC			€ 30,00	
	Totale Somme in Amministrazione			€ 43.954,68	€ 43.954,68
					€ 200.000,00

3. **DI STABILIRE** che la modifica al contratto originario per effetto dell'approvazione della variante rientra nella fattispecie di cui all'art. 106 co. 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo ulteriore da corrispondere all'appaltatore corrisponde al 30 % dell'importo del contratto originario e pertanto è inferiore al 50% dell'importo di contratto originario conformemente all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

5. **DI IMPEGNARE** sul capitolo di spesa **152108.2**, la somma complessiva di euro **€ 45.657,62** articolata come segue:


Creditore	Importo
De Luca Domenico	€ 44.190.28
Dott. Geol. Fabio Ferrari	€ 570.96
Incentivi (Art.113 del D.lgs. 50/16) per gruppo di lavoro interno	€ 896.38
TOTALE	€ 45.657,62

4. **DI DARE ATTO CHE** l'erogazione dei pagamenti avverrà secondo il cronoprogramma finanziario dei lavori allegato alla presente determinazione;
5. **DI DARE ATTO CHE** il cap. di spesa n. 152108.2 presenta la necessaria disponibilità nell'annualità 2021 per le ulteriori somme che si determinano per effetto dell'approvazione della perizia di variante suppletiva e migliorativa;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Bilancio e Ragioneria-DPBO14 della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza;
7. **DI NON INVIARE** la presente Determinazione all'esame della Commissione di Controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della L. 15.05.1997, n. 127;
8. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione sul sito web della Regione Abruzzo ai sensi e nelle forme previste dall'art. 18 del D.Lg. 22/06/2012, n. 83 convertito con L. 07/08/2012, n. 134.

L'estensore
(Arch. A. Chiantella)



Il Responsabile dell'Ufficio e R.U.P.
(Ing. F. Campitiello)



Il Dirigente del Servizio
(Ing. Vittorio Di Biase)

