

PROGR. ASSOLUTO: N° 3848530  
PROGR. RELATIVO: N° 12746/20 DEL 25/11/20



**DETERMINAZIONE n. DPE 015/72**

del **25/11/2020**

**DIPARTIMENTO:** DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA

**SERVIZIO:** GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA

**UFFICIO:** TECNICO

**OGGETTO:** Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 256/2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatosi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo”

Interventi urgenti di consolidamento in località centro abitato Fratte – Comune di Carpineto della Nora

Importo complessivo finanziato: € 295.000,00.

**Approvazione perizia di variante suppletiva n. 1 – art. 106, commi 2 e 12 D.lgs. n. 50/2016.**

**CUP: C94H16001190001**

**CIG: 76499992E2**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO:

- che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 aprile 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2015;
- che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 256/2015 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo” il Dirigente del Servizio Prevenzione dei rischi di protezione civile della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in argomento;
- che con Decreto commissariale n. 1 del 08.06.2015 è stato accettato l'incarico di Commissario delegato di cui al punto precedente e costituito il gruppo di lavoro che opererà all'interno della struttura commissariale per le previste attività;
- che con i Decreti commissariali n. 5 del 05.10.2015 e n. 6 del 18.11.2015 è stato approvato il “Piano degli Interventi” e definite le nomine dei soggetti attuatori per gli interventi di cui al comma 3, lett. c) della OCDPC 256/2015;
- che con i Decreti commissariali di cui al punto precedente è stato designato quale soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, il Servizio del Genio Civile regionale di Pescara;
- che con Determinazione n. DPC019/29 del 08/03/2018 è stato determinato di contrarre per l'esecuzione delle opere in oggetto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella figura dell'Ing. Silvio Iervese, già Responsabile dell'Ufficio Tecnico di Pescara ed è stato istituito il Gruppo di lavoro interno per la gestione di tutti gli adempimenti relativi alle procedure necessarie per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione per i lavori di cui in oggetto;

- che con Determinazione n. DPC019/83 del 10/08/2018 si è proceduto all'affidamento al progettista esterno Ing. Antonio Pignanelli per prestazioni professionali di Servizi di Ingegneria riguardanti:
  - Calcolazione strutturale delle opere di contenimento e consolidamento del versante;
  - Predisposizione della documentazione necessaria all'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica;
  - Incarico di direttore operativo;
 per l'importo onnicomprensivo par ad €. 14.882,10;
- che con Determinazione n. DPE015/112 del 17/10/2018 si è proceduto, tra l'altro, all'approvazione del Progetto Esecutivo e del quadro economico relativi all'intervento in oggetto per una spesa complessiva finanziata di €. 295.000,00, di cui €. 237.759,14 per lavori soggetti a ribasso e di €. 10.259,53 per spese relative alla sicurezza, non soggette a ribasso, nonché €. 46.981,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione, rinviando l'impegno della spesa a successivo atto da compiere da parte del Commissario Delegato di cui all'OCDPC n. 256/2015;
- che con Determinazione n. DPE015/137 del 04/12/2018 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati all'impresa DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE di Castiglione Messer Raimondo (TE) – P. IVA 01492650674, con un ribasso pari al 23,781% sull'importo posto a base di gara, e quindi per un importo complessivo di €. 191.477,17 oltre I.V.A., di cui €. 10.259,53 relativo ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Determinazione n. DPE015/78 del 30/09/2019 è stato affidato l'incarico per la redazione della Verifica Archeologica preventiva (VIARCH) e del supporto alla predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione della VIARCH alla Soprintendenza competente, alla Dott.ssa Archeologa Manuela Rosati di Pescara, per un importo pari ad €. 1.125,00, al netto del ribasso offerto del 25,00%, oltre Cassa previdenziale (4%) ed I.V.A. (22%);
- che con Determinazione n. DPE015/83 del 25/10/2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione di cui alla Determinazione n. DPE015/137 del 04/12/2018, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del D.Lgs. 50/2016, a seguito di esito positivo della verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- che con Ordine di Servizio n. 5 del 05/11/2019 è stata disposta una rimodulazione parziale del gruppo di lavoro interno per la sola fase di esecuzione dei lavori in oggetto;
- che il contratto è stato stipulato in data 26.11.2019 – Rep. n° 20/2019 ed il Responsabile del Procedimento ha autorizzato l'effettuazione della Consegna dei Lavori per le opere di cantierizzazione;
- che è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori in data 12.12.2019;
- che con Determinazione Dirigenziale DPE 015/09 del 17.03.2020 è stato liquidato all'impresa appaltatrice lo stato di avanzamento lavori n°1, a tutto il 09/03/2020, dell'importo complessivo di € 156.211,75 (Euro Centocinquantaseimiladuecentoundici/75), di cui €. 142.010,68 (Euro Centoquarantadueemiladeci/68) per i lavori eseguiti ed € 14.201,07 (Euro Quattordicimiladuecentouno/07) per IVA al 10% sull'importo dei lavori in questione ed è stato rimodulato il quadro economico a seguito della procedura d'appalto come si seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
LAVORI A MISURA A BASE DI GARA	€	248.018,67
di cui per ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€	10.259,53
RIBASSO OFFERTO 23,781%	€	56.541,50
<b>IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO</b>	<b>€</b>	<b>191.477,17</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>		
1) Spese tecniche per Progettazione strutturale e direzione operativa (omnicomprensivo incluso cassa di previdenza ed IVA)	€	14.882,10
2) IMPREVISTI	€	63.182,64
3) Spese per Consulenza archeologica (omnicomprensivo incluso cassa di previdenza)	€	1.125,00
4) INCENTIVI (D.lgs. 50/16 - Art.113) (omnicomprensivi)	€	4.960,37
5) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI		
5.1) I.V.A. 10% PER LAVORI DI CONTRATTO	€	19.147,72
5.2) SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..	€	225,00
TOTALE 5)	€	19.372,72
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>	<b>€</b>	<b>103.522,83</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>295.000,00</b>

- che con Ordine di Servizio n°1 del 20/03/2020, i funzionari tecnici Ingg. Silvio Iervese, responsabile unico del procedimento, e Nicola Di Battista, direttore dei lavori, dell'intervento in oggetto hanno ordinato all'Impresa appaltatrice di sospendere i lavori data l'impossibilità temporanea di proseguire gli stessi con continuità ed utilmente a regola d'arte a causa delle limitazioni disposte dall'OPGR Abruzzo n.10 del 18/03/2020;
- che il funzionario tecnico ing. Nicola Di Battista, direttore dei lavori in oggetto, ha richiesto al R.U.P. l'autorizzazione ad una variante suppletiva in corso d'opera necessaria per l'accentuazione dello stato di dissesto, rispetto a quello rilevato all'epoca della progettazione dell'intervento e per situazioni imprevedute ed imprevedibili che si sono manifestate durante l'esecuzione dei lavori;
- che con nota prot. RA/340227/20 del 12.11.2020 il RUP è stata richiesto al Soggetto Attuatore per gli interventi in oggetto, Ing. Silvio Liberatore, dirigente della struttura di missione per il superamento delle emergenze di protezione civile, apposto nulla osta all'utilizzo delle economie di gara per far fronte alla spese derivanti dalle ulteriori lavorazioni della suddetta variante suppletiva in corso d'opera;
- che con nota prot. SMEA n. 12955 del 17/11/2020 il Soggetto Attuatore per gli interventi in oggetto, Ing. Silvio Liberatore, ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara per gli interventi sopra descritti;

**DATO ATTO CHE:**

- per quanto sopra, si è ritenuto che sussistano le condizioni e i presupposti per redigere apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/16, secondo le modalità e con le elaborazioni prescritte dall'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, per introdurre le necessarie integrazioni al progetto originario e contrattualizzare le relative modifiche e variazioni;
- si è ritenuto necessario, pertanto, apportare variazioni e aggiornamenti non apprezzabili in sede progettuale e/o di verifica dello stato dei luoghi che richiedono lievi riposizionamenti e piccole opere di raccordo delle opere già previste, con aggiunta di specifiche lavorazioni che, seppur necessarie per la loro corretta e compiuta esecuzione, in ogni caso, non alterano le finalità e i contenuti dell'intervento, né modificano l'oggetto e la natura del contratto di appalto;

- il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori alla redazione della perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 12 del D.Lgs. 50/2016;

**VISTI:**

- il Contratto d'appalto del 26/11/2019, rep n. 20, registrato in pari data alla serie IT – N° 11499 presso l'Ufficio Entrate di Pescara, con cui si formalizza contrattualmente l'appalto dei lavori con l'impresa DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE di Castiglione Messer Raimondo (TE), per un importo di €. 191.477,17 oltre I.V.A., di cui €. 10.259,53 relativo ad oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il verbale di concordamento nuovi prezzi N. 1 del 24.11.2020 per l'adeguamento delle lavorazioni di cantiere alle nuove ulteriori lavorazioni discendenti dalla perizia di variante suppletiva;
- la perizia di variante suppletiva in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori ing. Nicola Di Battista ai sensi dell'art.8 del D.M. 49/2018 redatta in data 16.11.2020 composta dai seguenti allegati: computo metrico perizia di variante suppletiva, elenco prezzi perizia di variante suppletiva, quadro comparativo perizia di variante suppletiva, stima incidenza sicurezza perizia di variante suppletiva, quadro economico perizia di variante suppletiva, verbale di concordamento nuovi prezzi n.1, schema atto di sottomissione;

**ACCERTATO:**

- che la spesa complessiva oggetto della suddetta perizia di variante non prevede alcuna somma aggiuntiva e risulta un'economia complessiva pari ad €. 27.876,60;
- che l'impresa esecutrice ha accettato di eseguire maggiori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto originario dell'appalto;
- che l'importo aggiuntivo dei lavori da eseguire in variante al netto del ribasso d'asta del 23,781% è di €. 22.474,32 (IVA esclusa) pari al 11,74% dell'importo netto del contratto originario dell'appalto;
- il progetto di variante tecnica dei lavori redatto dal Servizio Regionale del Genio Civile di Pescara per i lavori indicati in oggetto, nel quale è prevista una spesa complessiva di € 267.123,40 è ripartita come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO			
	Post-gara (1)	Variante (2)	Comparazione (2) - (1)
LAVORI A MISURA A BASE DI GARA	€ 248.018,67	277.232,82 €	
di cui per ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	€ 10.259,53	11.132,46 €	
RIBASSO OFFERTO 23,781%	€ 56.541,50	63.281,33 €	
<b>IMPORTO TOTALE DI CONTRATTO</b>	<b>€ 191.477,17</b>	<b>213.951,49 €</b>	<b>22.474,32 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b>			
1) Spese tecniche per Progettazione strutturale e direzione operativa ( omnicomprensivo incluso cassa di previdenza ed IVA)	€ 14.882,10	14.882,10 €	
2) IMPREVISTI	€ 63.182,64	10.000,00 €	
3) Spese per Consulenza archeologica (omnicomprensivo incluso cassa di previdenza ed	€ 1.125,00	1.125,00 €	
4) INCENTIVI (D.lgs. 50/16 - Art.113) (omnicomprensivi)	€ 4.960,37	5.544,66 €	
5) I.V.A., EVENTUALI ALTRE IMPOSTE, SPESE E CONTRIBUTI			
5.1) I.V.A. 10% PER LAVORI DI CONTRATTO	€ 19.147,72	21.395,15 €	
5.2) SPESE PUBBLICITA'. ANAC, ECC..	€ 225,00	225,00 €	
TOTALE 5)	€ 19.372,72	21.620,15 €	
<b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.</b>	<b>€ 103.522,83</b>	<b>53.171,91 €</b>	
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 295.000,00</b>	<b>267.123,40 €</b>	<b>-27.876,60 €</b>

**RITENUTO:**

- per le suesposte motivazioni di dover procedere all'approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori e costituita dagli atti tecnici summenzionati;

**DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che la Premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE** per quanto in premessa e ai sensi dell'art. 106, commi 2 e 12, la perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera redatta dal Servizio Regionale del Genio Civile di Pescara in data 16.11.2020 secondo le modalità espresse in narrativa, per un importo lavori aggiuntivo, al netto del ribasso d'asta del 23,781%, di €. **22.474,32** (IVA esclusa), pari al **11,74%** dell'importo netto del contratto originario dell'appalto;
3. **DI DARE ATTO** che gli oneri aggiuntivi per la redazione della variante sono stati autorizzati, con nota prot. SMEA n. 12955 del 17/11/2020, dal Soggetto Attuatore per gli interventi in oggetto, Ing. Silvio Liberatore, dirigente della struttura di missione per il superamento delle emergenze di protezione civile;
4. **DI PROCEDERE** alla stipulazione di un atto di sottomissione al contratto principale con l'impresa appaltatrice **DI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE** di Castiglione Messer Raimondo (TE), con sede in C.da Controfino n. 33 – P.IVA 01492650674;
5. **DI DARE ATTO** che l'importo per la stipula del summenzionato atto, pari ad €. 24.271,76 (IVA inclusa) è ricompreso nella spesa complessiva di €. 267.123,40 che trova la necessaria copertura finanziaria con le somme stanziare nel Capitolo di contabilità speciale Commissariale n.5955 e che i successivi atti di impegno e liquidazione dovranno essere compiuti a cura del Soggetto attuatore delegato ai sensi della OCDPC n.256/2016 e della successiva OCDPC n.416/2016;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Soggetto attuatore della Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo (S.M.E.A.), in qualità di Commissario Delegato di cui alla OCDPC n°256/2015 per gli adempimenti di competenza;
7. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs.vo 14.03.2013 n.33.

L'Estensore  
(Ing. Nicola Di Battista)



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico e R.U.P.  
(Ing. Silvio Iervese)



Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Vittorio Di Biase)



