



REGIONE ABRUZZO

Giunta Regionale

DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

DETERMINAZIONE N. DPE016/33

del 01/03/2024

SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA

UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.02.2019 – Danni Eccezionali Eventi Meteorologici Seconda Decade Gennaio 2017 – OCDPC 441/2017 - Piano degli Investimenti – Finanziamento III -Annualità 2021 – Regione Abruzzo.

INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO - RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA E DEGLI ARGINI DI UN TRATTO DEL FIUME VERA IN LOCALITA' BAZZANO NEL COMUNE DI L'AQUILA.

Importo Complessivo € = **75.000,00=**

CIG: A00754FF2C - CUP: C18H23000870002

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA E DI ASSESTAMENTO FINALE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE la L.R. n. 4 del 25 gennaio 2024, “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)” e la L.R. n. 5 del 26 gennaio 2024, “Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della Protezione Civile”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con Delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 (GU n. 78 del 03.04.2017);

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2019-2021” (GU Serie Generale n. 302 del 31.12.2018 – Suppl. Ordinario n. 62);

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019 sono state assegnate al Commissario Delegato di cui alla OCDPC n. 441/2017, in maniera proporzionale al Piano dei Fabbisogni della medesima ordinanza, le risorse finanziarie stanziare dall'articolo 1, commi 1028 e 1029 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di provvedere tempestivamente alla realizzazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

CONSIDERATO che il DPCM 27 febbraio 2019, per le suddette finalità, assegna risorse finanziarie in favore della Regione Abruzzo per complessivi € 205.891.933,61 ripartite in tre annualità (anno 2019 per € 65.428.287,26, anno 2020 per € 70.231.823,17, anno 2021 per € 70.231.823,17), dettando nel contempo, all'art. 1, comma 1, la tempistica dei rispettivi procedimenti attuativi degli interventi previsti;

DATO ATTO che la Regione Abruzzo, ai sensi del citato art. 1, comma 1 del DPCM 27.02.2019, ha predisposto il Piano degli Investimenti relativamente alla prima annualità del finanziamento di € 65.428.287,26, approvato dal DPC ed in fase attuativa;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale del 25 marzo 2019, n. 155 “Eccezionali fenomeni meteorologici seconda decade del mese di gennaio 2017 (OCDPC n. 441 del 21.03.2017) DPCM 27.02.2019. Attuazione”, con la quale viene individuata la “SMEA”, istituita con DGR n. 316/2018 e integrata con DGR n. 554/2018, quale soggetto deputato a predisporre tutti gli adempimenti previsti dal DPCM 27.02.2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 dell'11 novembre 2019 con la quale è stato individuato quale soggetto attuatore SMEA l'ing. Silvio Liberatore riconfermando alla medesima Struttura le competenze di cui alla Contabilità Speciale n. 6050 (OCDPC 441/2017 e DPCM 27 febbraio 2019);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2020 – “Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145”. (GU Serie Generale n. 73 del 20.03.2020);

CONSIDERATO che il suddetto DPCM 09.01.2020 rimodula le risorse finanziarie assegnate ai sensi dell’art. 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando gli importi assegnati alla Regione Abruzzo per le tre annualità previste nell’ambito del DPCM 27.02.2019 nel seguente modo: I Annualità (2019) € 62.428.287,26, II Annualità (2020) € 69.970.746,54, III Annualità (2021) € 69.970.746,54, per un totale di € 202.369.780,34;

EVIDENZIATO che in data 18 agosto 2021 è stata sottoscritta dal Presidente della Regione Abruzzo – Commissario Delegato OCDPC n. 441/2017 – Dott. Marco Marsilio e dal Dirigente del Servizio Genio Civile di L’Aquila – Soggetto Attuatore, Ing. Carlo Giovani, la Convenzione per l’Affidamento delle Funzioni di Soggetto Attuatore al fine di disciplinare gli aspetti giuridici afferenti la realizzazione degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti III Annualità 2021 della Regione Abruzzo in conformità a quanto previsto dal DPCM 27.02.2019;

DATO ATTO, che:

- all’interno dei finanziamenti assegnati per la III annualità (2021) al Genio Civile di L’Aquila per le sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua di competenza regionale, nell’elenco di cui alla predetta Convenzione sottoscritta, era ricompreso l’intervento denominato “Disostruzione dell’emissario del Lago di Scanno mediante rimozione materiale detritico e vegetazione presente sul greto e ripristino della funzionalità e del ponticello della Strada Comunale Villalago - Scanno” per € 75.000,00;

- l’intervento di cui sopra è stato realizzato direttamente dal Comune di Villalago;

- in sostituzione del predetto intervento è stato inserito un I lotto funzionale dell’Intervento di “Ripristino della sezione idraulica e degli argini del Fiume Vera”, già segnalato nell’ambito dell’emergenza di cui all’OCDPC 441/2017, per un importo pari ad **€. 75.000,00**;

- con nota Prot. 1256 del 14/04/2023 il Presidente della Regione Abruzzo ha richiesto al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale una proroga al 30/09/2023 per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per una serie di iniziative ricadenti nell’ambito della III annualità (2021) del Piano degli Investimenti;

- con nota acquisita al Prot. 0203016/23 dell’11/05/2023 avente quale oggetto “*DPCM 27/02/2019 – DPCM 21/10/2020 – Piano Investimenti III annualità – Comunicazione termini contrattualizzazione*”, l’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha comunicato che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha autorizzato la proroga richiesta inerente anche l’Intervento sopra citato, stabilendo quale termine ultimo per la definizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti il 30/09/2023;

CONSIDERATO che, per quanto innanzi rappresentato, è stata disposta la redazione di una Perizia Lavori avente per oggetto un intervento di riduzione del rischio idraulico volto al ripristino della sezione idraulica e degli argini di un tratto del Fiume Vera in Località Bazzano nel Comune di L’Aquila;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l’art.33 della Legge Regionale 25/03/2002, n°3 e s.m.i.;

VISTO l’art. 50, comma 1 lett. a) e b) del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che dispone che “*le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del predetto Decreto secondo le seguenti modalità: **affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante.....omissis.....***”;

CONSIDERATO che:

-con Perizia Lavori datata 27.06.2023 approvata con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/169 del 25/08/2023 è stata disposta l’esecuzione dell’iniziativa concernente “**INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO - RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA E DEGLI ARGINI DI UN TRATTO DEL FIUME VERA IN LOCALITA’ BAZZANO NEL COMUNE DI L’AQUILA**” per un importo complessivo di €. = 75.000,00= ;

- l’esecuzione dei lavori sopra descritti è stata affidata con Determinazione DPE016/205 del 27/09/2023 all’Impresa **ITALTER srl**, con sede operativa in via San Giovanni loc. Zampitto,27 cap 64030 Basciano (TE),, C.F. e P. IVA: 01460610676, tel: -, mail: italtersrlaq@libero.it – Pec: italter@pec.it, legalmente rappresentata dalla Sig.ra Valentina IEZZI, secondo le procedure e modalità stabilite dall’art. 50,

comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, che ha dato il preliminare assenso ad eseguire i lavori con un ribasso del **10,50%**;

- il Quadro Economico aggiornato, a seguito di ribasso del 10,50% e del ribasso offerto dalla professionista **Ing. Ilaria DI GENNARO**, incaricata delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori e di Consulenza Ambientale in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori, è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO			
A)	LAVORI A MISURA a base d'asta	€	53.723,54
A.1	Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa (non soggetti a ribasso)	€	2.827,55
	Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la Sicurezza	€	56.551,09
A.2	Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5%	2.686,00 €	
A.3	Incidenza media Manodopera 10%	5.370,00 €	
		Ribasso del 10,50 %	€ - 5.640,97
		Restano i lavori al netto	€ 48.082,57
	<i>a sommare i Costi straordinari per la sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso)</i>	€	2.827,55
	<i>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza</i>	€	50.910,12
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%	€	11.200,23
B.2	Spese Tecniche: Coord. Sicurezza e Consulenza Ambientale, in fase di Proget. ed Esecuz. al netto del ribasso del 4,00%	€	2.494,38
B.3	CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza	€	99,78
B.4	I.V.A. per prestazione prof. Coord. Sicurezza e CNPAIA 22% - esente -	€	-
B.5	Incentivi per funzioni tecniche art. 45, c.2, D.Lgs n. 36/2023	€	1.131,02
B.6	contributo Autorità di Vigilanza	€	35,00
B.7	Imprevisti ed economie	€	9.129,47
	In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	24.089,88
	TOTALE PERIZIA LAVORI	€	75.000,00

CONSIDERATO che:

- in corso d'opera, si è reso necessario eseguire maggiori e/o minori quantità delle lavorazioni previste in perizia in base alle effettive quantità rinvenute in alveo e lungo l'intero tratto di intervento determinando la rimodulazione del quadro economico senza aumento di spesa;

-inoltre durante la fase di esecuzione, si è accertata la necessità di non inserire gabbioni e scogliere come previsto nella perizia principale;

-pertanto, il nuovo Quadro Economico risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAM. FINALE			
A)	LAVORI A MISURA a base d'asta	€	53 716,74
A.1	Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa(non soggetti a ribasso)	€	2 827,20
	Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la Sicurezza	€	56 543,94
A.2	Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5%	€ 2 685,84	
A.3	Incidenza media Manodopera 10%	€ 5 371,67	
		Ribasso in percentuale 10,50	€ 5 640,26
		Restano i lavori al netto	€ 48 076,48
	<i>a sommare i Costi straordinari per la sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso)</i>	€	2 827,20
	<i>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza</i>	€	50 903,68
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%	€	11 198,81
B.2	Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al netto del ribasso del 4%	€	2 494,38
B.3	CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza	€	99,78

B.4	I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e CNPAIA 22%	€	-
B.5	Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.)	€	-
B.6	CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale	€	-
B.7	I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22%	€	-
B.8	Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016	€	1 131,02
B.9	Contributo ANAC	€	35,00
B.10	Imprevisti ed economie	€	9 137,33
	In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	24 096,32
	TOTALE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO	€	75 000,00

CONSIDERATO che su tale Perizia il R.U.P. ed il Dirigente hanno espresso parere favorevole all'approvazione, giusta relazione tecnica allegata;

CONSIDERATO che la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale sopra indicata non comporta aumento contrattuale rispetto all'importo della Scrittura Privata relativa ai lavori principali, mentre determina una economia reale di €. 7,86, rispetto alle somme effettivamente impegnate, con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/205 del 27/09/2023;

RITENUTO di approvare la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale sopra descritta;

VISTO che le somme previste per l'iniziativa in oggetto trovano la copertura finanziaria all'interno delle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6050, intestato al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'OCDPC n. 441/2017;

CONSIDERATO che le risorse della contabilità speciale sono confluite nel capitolo 152111.1 Bilancio Regionale; **CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

RITENUTO corretto l'iter tecnico-amministrativo seguito dall'Ufficio in relazione all'intervento in oggetto;

VISTO che la conclusione dell'iniziativa in oggetto rispetta i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa improntata alla tempestività ed all'economicità;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

VISTO in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

DATO ATTO della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

1. DI PRENDERE ATTO che:

- che gli elaborati di perizia sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori previsti, anche in considerazione della necessità di procedere all'esecuzione immediata delle maggiori e/o minori quantità di lavorazioni con identiche tipologie previste nella perizia lavori principali;
- che la Perizia di Variante in corso d'opera è conforme a quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, ora art. 120 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023;

2. DI APPROVARE, per un importo complessivo di €. **75.000,00** la Perizia di Variante in Corso d'Opera e di Assestamento Finale di cui in narrativa depositata agli atti del Servizio Genio Civile L'Aquila – Ufficio Tecnico Sede di Avezzano, riferita all' **“INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO - RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA E DEGLI ARGINI DI UN TRATTO DEL FIUME VERA IN LOCALITA' BAZZANO NEL COMUNE DI L'AQUILA”** evidenziando che la stessa non comporta aumento contrattuale rispetto all'importo della scrittura privata relativa ai lavori principali, mentre un'economia reale di €. 7,86, rispetto alle somme effettivamente impegnate, con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/205 del 27/09/2023;

3. DI APPROVARE, il Nuovo Quadro Economico, relativo all'intervento in oggetto indicato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO			
A)	LAVORI A MISURA a base d'asta	€	53 716,74
A.1	Costi straordinari per la sicurezza in cantiere 5 % circa(non soggetti a ribasso)	€	2 827,20
	Sommano i Lavori a Misura ed i Costi Straordinari per la Sicurezza	€	56 543,94
A.2	Oneri Ordinari per la Sicurezza in cantiere 5%	€ 2 685,84	
A.3	Incidenza media Manodopera 10%	€ 5 371,67	
	Ribasso in percentuale	10,50	€ 5 640,26
	<i>Restano i lavori al netto</i>	€	48 076,48
	<i>a sommare i Costi straordinari per la sicurezza in cantiere (non soggetti a ribasso)</i>	€	2 827,20
	<i>Sommano i Lavori a netto e Costi Straordinari per la Sicurezza</i>	€	50 903,68
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1	I.V.A. per i Lavori e Costi Straordinari per la Sicurezza 22%	€	11 198,81
B.2	Spese Tecniche: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al netto del ribasso del 4%	€	2 494,38
B.3	CNPIA 4% su onorario per Coordinatore Sicurezza	€	99,78
B.4	I.V.A. per prestazione professionale Coordinatore Sicurezza e CNPAIA 22%	€	-
B.5	Spese Tecniche: Prestazione Specialistica Ambientale (redazione V.Inc.A., ecc.)	€	-
B.6	CNPIA 4% su onorario per prestazione Specialistica Ambientale	€	-
B.7	I.V.A. per prestazione Specialistica Ambientale e CNPAIA 22%	€	-
B.8	Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.2, D.Lgs n. 50/2016	€	1 131,02
B.9	Contributo ANAC	€	35,00
B.10	Imprevisti ed economie	€	9 137,33
	In uno le somme a disposizione dell'Amministrazione	€	24 096,32
	TOTALE PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO	€	75 000,00

4. **DI RIBADIRE** che le somme previste per l'iniziativa in oggetto trovano la copertura finanziaria all'interno delle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 6050, intestato al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'OCDPC n. 441/2017, confluite sul Cap. 152111.1 del Bilancio Regionale;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dal D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giancarlo MISANTONI)
Firmato digitalmente

L'Estensore

Dott.ssa Antonella Di Stefano
(firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio

Architetto Gilberto Di Giorgio
(firmato elettronicamente)