



**REGIONE ABRUZZO**  
**Giunta Regionale**  
**DPE - DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**

**DETERMINAZIONE N. DPE016/34**

**DEL 13/02/2025**

**SERVIZIO: GENIO CIVILE L'AQUILA**

**UFFICIO: TECNICO SEDE AVEZZANO**

**OGGETTO: Interventi volti alla Messa in Sicurezza del Paese in relazione al Rischio Idrogeologico – Opere finanziate con D.P.C.M. del 18/06/2021 “Casa Italia” –**

**“FIUME ATERNO – Riapertura Sezione Idraulica e Realizzazione Difese Spondali Comuni Montereale, Barete, Pizzoli, Villa Sant’Angelo”.**

**Importo complessivo €. 716.000,00.**

**CUP: C57H21007490001**

**Determinazione Approvazione Progetto Variante in Corso d’Opera.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTE** la L.R. n. 1 del 6 febbraio 2025, “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2025- 2027 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2025)” e la L.R. n. 2 del 6 febbraio 2025, “Bilancio di previsione finanziario 2025– 2027”;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36/2023 ed il Decreto “Correttivo” n. 209/2024;

**VISTA** la L. 241/1990 e s.m.i;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, e, in particolare, l’articolo 18-bis in materia di realizzazione del progetto “Casa Italia”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, che ha istituito il Dipartimento «Casa Italia» ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del sopra citato decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare, l’art. 1 - comma 1072 -, che ha rifinanziato il Fondo di cui all’art. 1 comma 140 della legge n. 232 del 2016;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 141/BIL con il quale è stato istituito il capitolo 907 “Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese 2018” iscritto nel C.D.R. 1 “Segretariato generale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 che ha definito il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia sul cap. 907, pari a complessivi 220.228.324,00 euro, a valere sul cd. Fondo investimenti di cui all’art.1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall’art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinate a interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sopra richiamato, all’allegato 1 “Tabella di ripartizione delle risorse su base regionale” prevede per la Regione Abruzzo risorse disponibili per 8.035.250,63 euro di cui per adeguamenti della progettazione un importo massimo del 15% pari a 1.205.287,59 euro;

**CONSIDERATO** che con il successivo Decreto del 10 agosto 2021, registrato in data 12 agosto 2021, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia ha impegnato le somme previste secondo il riparto fissato nell’allegato 1 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021;

**TENUTO CONTO** che l'attuazione degli interventi e degli adeguamenti progettuali, come indicato nell'art. 1 comma 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, è assicurata dai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, con i compiti, le modalità e la contabilità speciale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dalle Province autonome;

**CONSIDERATO** che:

- la copertura finanziaria del programma degli interventi di che trattasi sarà garantita dalle risorse di provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

**VISTA** la D.G.R. n. 103 del 28/02/2023 avente quale oggetto *“DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 GIUGNO 2021 RECANTE IL RIPARTO NONCHÉ LA MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE PREVISTE DAL CAP. 907 PER FINANZIARE INTERVENTI VOLTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL PAESE IN RELAZIONE AL RISCHIO IDROGEOLOGICO. APPROVAZIONE ELENCO INTERVENTI (ALLEGATO N.1) E RELAZIONE TECNICA (ALLEGATO N. 2)”*;

**CONSIDERATO** che:

- nell'elenco di interventi, approvato con la sopra citata D.G.R. n. 103 del 28/02/2023, è stato ricompreso e finanziato con i fondi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021, l'intervento in esame, che interessa tre diversi tratti del Fiume Aterno:

- ✓ TRATTO N.1: MONTEREALE
- ✓ TRATTO N.2: PIZZOLI-BARETE
- ✓ TRATTO N.3: VILLA SANT'ANGELO;

- l'intervento di manutenzione si rende necessario, in quanto il trasporto solido e lo sviluppo di vegetazione inducono modifiche delle caratteristiche idrauliche del corso d'acqua tali da determinare un aumento del rischio di esondazione e tali da far rilevare principi di dinamiche evolutive che possono condurre ad un aumento del rischio suddetto. Il mantenimento della funzionalità idraulica rappresenta il fine principale dell'attività di sistemazione e manutenzione;

**CONSIDERATO** che:

- per quanto sopra espresso, è stata disposta la redazione di una Perizia Lavori avente per oggetto la mitigazione della problematica di cui sopra, fino alla concorrenza dell'importo disponibile di € 716.000,00, che prevede la manutenzione fluviale del tratto di fiume Aterno nei pressi dei Comuni di Montereale, Pizzoli, Barete e Villa Sant'Angelo;

- con Perizia Lavori datata del 5/11/2023, approvata con Determina Dirigenziale n. DPE016/296 del 21/12/2023, si è disposta l'esecuzione dei lavori concernenti *“Interventi volti alla Messa in Sicurezza del Paese in relazione al Rischio Idrogeologico – Opere finanziate con D.P.C.M. del 18/06/2021 “Casa Italia” – “FIUME ATERNO – Riapertura Sezione Idraulica e Realizzazione Difese Spondali Comuni Montereale, Barete, Pizzoli, Villa Sant'Angelo”*”, per un importo complessivo di €. =716.000,00=;

- con Determinazione Dirigenziale n. DPE016/140 del 05/07/2024, i lavori sopradescritti sono stati affidati alla ditta esecutrice **MARZI COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede operativa in L'Aquila Via Monte Brancastello, n. 6, - C.F. e P.I: 01826390666 - pec marzicostruzionisrl@legalmail.it, e-mail info@marzicostruzionisrl.it tel. ...., legalmente rappresentata dal Sig. Giovanni MARZI, c.f. ...., secondo le procedure e modalità stabilite dall'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, che dava il preliminare assenso ad eseguire i lavori con un ribasso del 17,001%;

- le funzioni di Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori per adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi) e Consulenza Ambientale in Fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori sono state affidate all' **Ing. Enrico MICHETTI** con sede operativa in ..... via ..... cap ....., C.F. .... e P.I: ....., tel. ...., email: enrico.michetti@yahoo.it, pec: enrico.michetti@ingpec.eu, secondo le procedure e modalità stabilite dall'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che dava il preliminare assenso ad eseguire la prestazione professionale con un ribasso del 18,00%;

- le attività di Rilievi piano altimetrici, fotografici e attraversamenti, ante e post-operam, in fase di Esecuzione dei Lavori sono state affidate al **Geom. Gabriele CICCARELLI** con sede operativa in .....via .....cap ....., C.F. .... P.I: ....., tel. ...., tel. ...., email .....

ciccarellistudiotecnico@gmail.com, pec: gabriele.ciccarelli@geopec.it, secondo le procedure e modalità stabilite dall'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che dava il preliminare assenso ad eseguire la prestazione professionale con un ribasso del 15,00%.

- il Quadro Economico dell'intervento, aggiornato a seguito dei ribassi sopra menzionati, è risultato il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERNO Montereale - Pizzoli - Barete - Villa Sant'Angelo</b>		
A.1) - SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	524 430,80
A.2) - di cui Costi straordinari per la sicurezza in cantiere	€	14 503,63
A.3) - Mano d'opera non soggetta a ribasso	€	118 758,87
A.4) - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2-A3)	€	<b>391 168,29</b>
Ribasso del 17,001%	€	- <b>66 502,52</b>
Restano i lavori al netto	€	<b>324 665,77</b>
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (A1+A.2)	€	<b>133 262,51</b>
<b>Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso</b>	€	<b>457 928,27</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) - I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	<b>100 744,22</b>
B.2) - Spese Tecniche: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, consulente ambientale - al netto del ribasso del 18%	€	11 330,08
B.3) - Cassa di previdenza 4%	€	453,20
B.4) - IVA 22% sulla progettazione esecutiva (22% di B2+B3)	€	2 592,32
<b>totale spese tecniche Coordinatore della sicurezza</b>	€	<b>14 375,61</b>
B.5) -Spese Tecniche: Rilievi piano altimetrici, fotografici e attraversamenti ante e post operam - al netto del ribasso del 15 %	€	14 222,20
B.6) - Cassa di previdenza 5%	€	711,11
B.7) - IVA 22% esente	€	-
<b>totale spese tecniche Rilievi piano altimetrici</b>	€	<b>14 933,31</b>
B.8) - Imprevisti e lavori in economia art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 dlgs 36/2023	€	<b>117 154,97</b>
B.9) - Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€	<b>10 488,62</b>
B.10) - Contributo ANAC	€	<b>375,00</b>
<b>totale somme a disposizione</b>	€	<b>258 071,72</b>
<b>TOTALE PERIZIA LAVORI</b>	€	<b>716 000,00</b>

**CONSIDERATO** che:

- i lavori in oggetto sono stati regolarmente consegnati in data 26/09/2024 e risultano ancora in fase di esecuzione;
- in data 21/11/2024, visto il raggiungimento della quota delle lavorazioni stabilite nella scrittura privata sottoscritta tra le parti contrattuali, si è contabilizzato lo Stato Avanzamento n.1;
- in corso d'opera, si è reso necessario eseguire maggiori e/o minori quantità delle lavorazioni previste nel progetto iniziale in base alle effettive quantità rinvenute in alveo e lungo l'intero tratto di intervento determinando la rimodulazione del predetto Quadro Economico;
- durante il corso dei lavori il Direttore degli stessi, sulla base del confronto costante con il R.U.P., arch. Gilberto Di Giorgio, ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche ritenute necessarie per nuove e diverse esigenze esecutive, attribuite a circostanze impreviste ed imprevedibili, volte a garantire la massima sicurezza delle lavorazioni stesse attraverso modalità alternative di esecuzione, senza alterare la natura generale del contratto e, soprattutto, dare un senso compiuto all'intervento programmato;
- le citate nuove circostanze, non preventivabili al momento della redazione della Perizia originaria, rendono necessarie eseguire ulteriori quantità di lavorazioni. Nello specifico saranno previsti aumenti di decespugliamento, tagli e potature di alberature, scavi di sbancamento, ecc.;
- le suddette categorie di lavoro sono comunque previste nella Perizia originaria e, pertanto, la natura del contratto stipulato, così come previsto dalla normativa vigente, non sarà in alcun modo alterato;
- la Direzione dei Lavori ha, per quanto sopra rappresentato, predisposto un Progetto di Variante in Corso d'Opera, ai sensi dell'art.120, comma 1, del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36, come modificato dal Decreto "Correttivo" n. 209/2024;
- il citato Progetto di Variante redatto, oltre che tener conto delle maggiori lavorazioni da eseguire, così come sopra specificato, ha apportato degli adeguamenti ad alcune voci ricomprese tra le *Somme a Disposizione*

dell'Amministrazione. Infatti sono previste alcune piccole variazioni, in aumento e/o diminuzione, meglio evidenziate e specificate nel Quadro Economico di Progetto che di seguito si riporta:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERNO Montereale - Pizzoli - Barete - Villa Sant'Angelo</b>		
A.1) - SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	628 216,75
A.2) - di cui Costi straordinari per la sicurezza in cantiere	€	17 373,93
A.3) - Mano d'opera non soggetta a ribasso	€	142 261,50
A.4) - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2-A3)	€	<b>468 581,31</b>
Ribasso del 17,001%	€	<b>- 79 663,51</b>
Restano i lavori al netto	€	<b>388 917,80</b>
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (A1+A.2)	€	<b>159 635,44</b>
<b>Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso</b>	€	<b>548 553,24</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) - I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	<b>120 681,71</b>
B.2) - Spese Tecniche: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, consulente ambientale - al netto del ribasso del 18%	€	13 000,00
B.3) - Cassa di previdenza 4%	€	520,00
B.4) - IVA 22% sulla progettazione esecutiva (22% di B2+B3)	€	2 974,40
<b>totale spese tecniche Coordinatore della sicurezza</b>	€	<b>16 494,40</b>
B.5) -Spese Tecniche: Rilievi piano altimetrici, fotografici e attraversamenti ante e post operam - al netto del ribasso del 15 %	€	16 000,00
B.6) - Cassa di previdenza 5%	€	800,00
B.7) - IVA 22% esente	€	-
<b>totale spese tecniche Rilievi piano altimetrici</b>	€	<b>16 800,00</b>
B.8) - Imprevisti e lavori in economia art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 dlgs 36/2023	€	<b>531,31</b>
B.9) - Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€	<b>12 564,33</b>
B.10) - Contributo ANAC	€	<b>375,00</b>
<b>totale somme a disposizione</b>	€	<b>167 446,76</b>
<b>TOTALE PROGETTO LAVORI</b>	€	<b>716 000,00</b>

**CONSIDERATO**, altresì, che il Progetto di Variante in Corso d'Opera comporta, tra l'altro, una maggiore spesa per lavori, di € **90.624,97** rispetto all'importo contrattuale di cui la Scrittura Privata n. 182 sottoscritta il 24/07/2024 pari ad € 457.928,28, corrispondente ad un aumento percentuale del **19,79%** circa, la cui copertura economica trova ristoro nelle somme derivanti dal ribasso contrattuale e dalle economie di gara e che sarà contrattualizzato con specifico Atto di Sottomissione;

**VISTO** che l'art. 120 del D.Lgs.n. 36/2023, come modificato dal Decreto "Correttivo" n. 209/2024 – Modifica dei Contratti in Corsi di Esecuzione –, tra l'altro, afferma che sono consentite le varianti in corso d'opera nel caso resesi necessarie per effetto di circostanze imprevedibili da parte della Stazione Appaltante e che in tale caso il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale;

**DATO ATTO** che risultano esserci i presupposti normativi per l'approvazione del più volte citato Progetto di Variante in Corso d'Opera;

**RITENUTO** di approvare il Progetto di Variante in Corso d'Opera sopra descritto, datato 10/02/2025, costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione Tecnica Del Direttore dei Lavori;
- ✓ a. Elaborati grafici: Stralci Planimetrici, Inquadramento Territoriale;
- b. Elaborati grafici: Opere Tipo: Sezioni Tipo - Ante e Post Opera;
- ✓ Documentazione Fotografica;
- ✓ Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;
- ✓ Stima Comparativa;
- ✓ Schema Atto di Sottomissione;

**DATO ATTO** che:

- il RUP individuato, arch. Gilberto Di Giorgio, ha reso la Dichiarazione di Insussistenza di Situazioni di Conflitto d'Interesse riguardante la Procedura di Gara, prot. n. 0508344/23 del 18.12.2023, così come previsto dalla D.G.R. n. 580 del 18.09.2023;

-trattandosi di intervento eseguito dal Servizio Genio Civile L'Aquila, nell'ambito delle proprie funzioni di Autorità Idraulica, l'approvazione del progetto da parte dello scrivente Dirigente del Servizio, costituisce autorizzazione al taglio della vegetazione, ai sensi del comma 2.bis dell'art. 7 della L.R. 3/2014, nel testo vigente e modificato dalla L.R. n. 3 del 06.02.2025 art. 14;

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento provvederà a richiamare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni normative vigenti;

**DATO ATTO** che, come sopra già indicato, con DGR n. 103/2023 si rappresenta, tra l'altro, che:

- la copertura degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi previsti sarà garantita dalle risorse di provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere presso la Banca d'Italia – Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 e s.m.i concernente norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;

**VISTO** in particolare l'art. 5 comma 2, lett. a) della L.R. 77/99 e s.m.i che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

**DATO ATTO** della legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento,

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti e sostanziali del presente dispositivo:

### **1. DI PRENDERE ATTO** che:

- il Progetto di Variante in Corso d'Opera redatto è conforme a quanto previsto dall'art. 120, comma 1 del D. Lgs n. 36/2023, come modificato dal Decreto "Correttivo" n. 209/2024;

- gli elaborati di progetto sono completi e sufficientemente descrittivi dei lavori previsti, anche in considerazione della necessità di procedere all'esecuzione immediata delle maggiori e/o minori quantità di lavorazioni con identiche tipologie previste nel Progetto Definitivo-Esecutivo;

- trattandosi di intervento eseguito dal Servizio Genio Civile L'Aquila, nell'ambito delle proprie funzioni di Autorità Idraulica, l'approvazione del progetto da parte dello scrivente Dirigente del Servizio, costituisce autorizzazione al taglio della vegetazione, ai sensi del comma 2.bis dell'art. 7 della L.R. 3/2014, nel testo vigente e modificato dalla L.R. n. 3 del 06.02.2025 art. 14;

### **2. DI APPROVARE**, per un importo complessivo di **€ 716.000,00** il Progetto di Variante in Corso d'Opera di cui in narrativa depositato agli atti del Servizio Genio Civile L'Aquila – Ufficio Tecnico Sede di Avezzano, riferito all'Iniziativa concernente **"Interventi volti alla Messa in Sicurezza del Paese in relazione al Rischio Idrogeologico – Opere finanziate con D.P.C.M. del 18/06/2021 Casa Italia – FIUME ATERNO – Riapertura Sezione Idraulica e Realizzazione Difese Spondali Comuni Montereale, Barete, Pizzoli, Villa Sant'Angelo"** costituito dai seguenti elaborati:

✓ Relazione Tecnica Del Direttore dei Lavori;

✓ a. Elaborati grafici: Stralci Planimetrici, Inquadramento Territoriale;

b. Elaborati grafici: Opere Tipo: Sezioni Tipo - Ante e Post Opera;

✓ Documentazione Fotografica;

✓ Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico;

✓ Stima Comparativa;

✓ Schema Atto di Sottomissione;

### **3. DI EVIDENZIARE** che lo stesso comporta, tra l'altro, una maggiore spesa per lavori, al netto dell'Iva, di **€ 90.624,97** rispetto all'importo contrattuale di cui la Scrittura Privata n. 182 sottoscritta il 24/07/2024 pari ad € 457.928,28, corrispondente ad un aumento percentuale dello **19,79%** circa, la cui copertura economica trova ristoro nelle somme derivanti dal ribasso contrattuale e dalle economie di gara;

**4. DI APPROVARE** il seguente Quadro Economico del Progetto di Variante in Corso d'Opera:

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERNO Monte reale - Pizzoli - Barete - Villa Sant' Angelo</b>		
A.1) - SOMMANO I LAVORI A MISURA	€	628 216,75
A.2) - di cui Costi straordinari per la sicurezza in cantiere	€	17 373,93
A.3) - Mano d'opera non soggetta a ribasso	€	142 261,50
A.4) - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2-A3)	€	<b>468 581,31</b>
Ribasso del 17,001%	€	<b>- 79 663,51</b>
Restano i lavori al netto	€	<b>388 917,80</b>
a sommare gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso (A1+A.2)	€	<b>159 635,44</b>
<b>Sommano i Lavori al netto, gli oneri ed i costi non soggetti a ribasso</b>	€	<b>548 553,24</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B.1) - I.V.A. 22% per i Lavori in Appalto	€	<b>120 681,71</b>
B.2) - Spese Tecniche: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, consulente ambientale - al netto del ribasso del 18%	€	13 000,00
B.3) - Cassa di previdenza 4%	€	520,00
B.4) - IVA 22% sulla progettazione esecutiva (22% di B2+B3)	€	2 974,40
<b>totale spese tecniche Coordinatore della sicurezza</b>	€	<b>16 494,40</b>
B.5) - Spese Tecniche: Rilievi piano altimetrici, fotografici e attraversamenti ante e post operam - al netto del ribasso del 15 %	€	16 000,00
B.6) - Cassa di previdenza 5%	€	800,00
B.7) - IVA 22% esente	€	-
<b>totale spese tecniche Rilievi piano altimetrici</b>	€	<b>16 800,00</b>
B.8) - Imprevisti e lavori in economia art. 5 comma 2 dell'allegato I.7 dlgs 36/2023	€	<b>531,31</b>
B.9) - Incentivi per funzioni tecniche art.45 D.Lgs 36/2023	€	<b>12 564,33</b>
B.10) - Contributo ANAC	€	<b>375,00</b>
<b>totale somme a disposizione</b>	€	<b>167 446,76</b>
<b>TOTALE PROGETTO LAVORI</b>	€	<b>7160,00</b>

**5. DI DARE ATTO** che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 28/02/2023 è stato rappresentato, tra l'altro, che:

- la copertura degli oneri finanziari necessari all'attuazione degli interventi previsti sarà garantita dalle risorse di provenienza statale e in particolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia allocate sul cap. 907, a valere sul cosiddetto Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 1072, della Legge n. 205/2017, destinato ad interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;
- le suddette risorse finanziarie saranno trasferite secondo le modalità previste dal comma 10, art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 giugno 2021 sulla Contabilità Speciale n. 5631, in essere presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di L'Aquila (cod. Sezione 401) intestata al Presidente della Regione Abruzzo in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico in Abruzzo ex art. 10, comma 1, del decreto-legge n 91/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014;

**6. DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A. dettati dall'art. 23 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, a cura del Responsabile dell'Ufficio.

Per il Dirigente del Servizio  
*Vacante*  
Il Direttore del Dipartimento  
(Ing. Giancarlo MISANTONI)

**L'Estensore**

**Dott.ssa Antonella Di Stefano**  
(firmato elettronicamente)

**Il Responsabile dell'Ufficio**

**Architetto Gilberto Di Giorgio**  
(firmato elettronicamente)